



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GONÇALVES DIAS

Bancos
SINAPI - 09/2022 -
Maranhão
SBC - 11/2022 -
Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 -

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		179.262.65	179.262.65			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		9.826.24	9.826.24			
3	ESTRUTURAS DE BLOCOS, PILARES E CINTAS	100,00%	100,00%			
		78.330.02	78.330.02			
4	ALVENARIA	100,00%		50,00%	50,00%	
		96.872.32		48.436.16	48.436.16	
5	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%	
		223.759.57		111.879.79	111.879.79	
6	ESQUADRIAS	100,00%		50,00%	50,00%	
		89.499.21		44.749.61	44.749.61	
7	HIDRAULICO SANITARIO BANHEIROS	100,00%		50,00%	50,00%	
		37.675.08		18.837.54	18.837.54	
8	ELETRICA	100,00%		50,00%	50,00%	
		149.196.19		74.598.10	74.598.10	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			50,00%	50,00%
		45.487.21			22.743.61	22.743.61
10	PISO E REVESTIMENTO	100,00%			50,00%	50,00%
		171.444.85			85.722.43	85.722.43
11	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%			
		34.224.08	34.224.08			
12	PINTURA	100,00%			50,00%	50,00%
		60.291.57			30.145.79	30.145.79
13	LIMPEZA	100,00%				100,00%
		3.696.46				3.696.46
		Porcentagem	25,57%	25,31%	37,06%	12,06%
		Custo	301.642,99	298.501,19	437.113,00	142.308,28
		Porcentagem	25,57%	50,88%	87,94%	100,0%
		Custo Acumulado	301.642,99	600.144,17	1.037.257,17	1.179.565,45

Olímpio Ferreira Ramos Júnior
Engenheiro Civil - CONFEA nº 1114245151