

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
CNPJ: 06.179.402/0001-81

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO: PENALVA
LOCALIDADE: POVOADO FORMIGA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO	100% R\$ 15.000,00			R\$ 15.000,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35% R\$ 8.096,49	35% R\$ 8.096,49	30% R\$ 6.939,85	R\$ 23.132,83
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$ 17.243,11			R\$ 17.243,11
4	POÇO TUBULAR - 150 M	60% R\$ 39.466,61	40% R\$ 26.311,08		R\$ 65.777,69
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECALQUE		100% R\$ 22.678,65		R\$ 22.678,65
6	ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO			100% 6.771,44	R\$ 6.771,44
7	ESTRUTURA DE CONCRETO PREMOLDADO DE 8,00M DE ALTURA COM 03 PILARES		60% R\$ 20.085,28	40% R\$ 13.390,18	R\$ 33.475,46
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		50% R\$ 46.754,27	50% R\$ 46.754,27	R\$ 93.508,54
9	LIGAÇÕES DOMICILIARES			100% R\$ 10.209,12	R\$ 10.209,12
10	CERCA DE PROTEÇÃO			100% R\$ 2.989,41	R\$ 2.989,41
11	SERVIÇOS FINAIS			100% 9.213,75	R\$ 9.213,75
VALOR SIMPLES		R\$ 79.806,21	R\$ 123.925,76	R\$ 96.268,02	R\$ 300.000,00
PERCENTUAL SIMPLES		26,60%	41,31%	32,09%	100%
VALOR ACUMULADO		79.806,21	203.731,97	300.000,00	R\$ 300.000,00
PERCENTUAL ACUMULADO		26,60%	67,91%	100,00%	100%

Penalva/MA, janeiro de 2020

Edson Fabrício Araújo Almeida
Engenheiro Civil
CREA 204.135/0-1