



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL PENALVENSE

Bancos
SINAPI - 09/2021 -
Maranhão
SBC - 11/2021 -
Maranhão
ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CPOS - 08/2021 - São

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 73,48%
Mensalista: 115,66%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		95.374,32	19.074,86	19.074,86	19.074,86	19.074,86	19.074,86
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%				
		35.454,04	35.454,04				
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%				
		13.033,17	13.033,17				
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	50,00%	50,00%			
		63.662,19	31.831,10	31.831,10			
5	REVESTIMENTOS	100,00%	50,00%	50,00%			
		108.390,31	54.195,16	54.195,16			
6	PINTURA	100,00%				50,00%	50,00%
		54.790,66				27.395,33	27.395,33
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%			
		46.099,86	23.049,93	23.049,93			
8	COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%	
		145.661,12			72.830,56	72.830,56	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%			
		43.937,96	21.968,98	21.968,98			
10	LOUÇAS E METAIS	100,00%		50,00%	50,00%		
		23.003,57		11.501,79	11.501,79		
11	ESQUADRIAS	100,00%	50,00%	50,00%			
		39.498,09	19.749,05	19.749,05			
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%				100,00%	
		4.310,49				4.310,49	
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				50,00%	50,00%
		14.576,35				7.288,18	7.288,18
14	ESTRUTURAS E CONCRETOS	100,00%	50,00%	50,00%			
		17.488,75	8.744,38	8.744,38			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	50,00%	50,00%			
		37.517,82	18.758,91	18.758,91			
16	FACHADA	100,00%			50,00%	50,00%	
		202.827,56			101.413,78	101.413,78	
Porcentagem			26,0%	22,09%	21,66%	24,57%	5,68%
Custo			245.859,56	208.874,14	204.820,99	232.313,20	53.758,37
Porcentagem Acumulado			26,0%	48,09%	69,75%	94,32%	100,0%
Custo Acumulado			245.859,56	454.733,70	659.554,69	891.867,89	945.626,26